

**Информация о результатах проведенных проверок в 2021 году**

№ п/п	Реквизиты предписания	Перечень выявленных нарушений	Срок устранения нарушений	Наличие проектно – сметной документации	Объем финансирования, необходимый для устранения нарушений
		<b>Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:</b>			
1	<b>Предписание Пожнадзора № 249/3 от 26.11.2021 г.</b>	На всех этажах здания, у мест размещения планов эвакуации, не выполнено устройство аварийного освещения, включающееся автоматически при отключении питания основного (рабочего) освещения	01.11.2023 г.	Осуществляется поиск КП	Стоимость работ уточняется
2		Ширина эвакуационного выхода (служебного) из спального корпуса выполнена менее 1,2м (по факту 1,12 метра)	01.11.2023 г.	Осуществляется поиск организации по расчету пожарных рисков	Стоимость работ уточняется
3		Ширина эвакуационных выходов с этажей в северную лестничную клетку выполнена менее 1,2м (по факту 0,85 метра)	01.11.2023 г.	Осуществляется поиск организации по расчету пожарных рисков	Стоимость работ уточняется
4		Ширина эвакуационного выхода из северной лестничной клетки наружу выполнена менее 1,2м (по факту 0,85 метра)	01.11.2023 г.	Осуществляется поиск организации по расчету пожарных рисков	Стоимость работ уточняется
5		На путях эвакуации на выходе из общего коридора 1го этажа спального корпуса допущен перепад высот менее 45 см, при этом не предусмотрено устройство лестницы с числом ступеней не менее трех или пандуса с уклоном не более 1:6	01.11.2023 г.	Осуществляется поиск организации по изготовлению пандуса	Стоимость работ уточняется
6		Ширина эвакуационного выхода из общего коридора 1-го этажа спального корпуса наружу выполнена менее 1,2 м (по факту – 0,78 метра)	01.11.2023 г.	Осуществляется поиск организации по расчету пожарных рисков	Стоимость работ уточняется

7	Горизонтальная входная площадка, при выходе из общего коридора 1-го этажа спального корпуса, расположена не в уровне этого выхода	01.11.2023 г.	Осуществляется поиск организации по изготовлению пандуса	Стоимость работ уточняется
8	Ширина горизонтального участка пути эвакуации из помещения столовой, в следствии установки пандуса, составляет менее 1,2м (по факту 0,7 метра).	01.11.2023 г.	Осуществляется поиск организации по расчету пожарных рисков	Стоимость работ уточняется
9	Ширина горизонтального участка пути эвакуации из помещения бильярдной, в следствии установки пандуса, составляет менее 1 метра (по факту - 0,7 метра).	01.11.2023 г.	Осуществляется поиск организации по расчету пожарных рисков	Стоимость работ уточняется
10	Ширина эвакуационных выходов из актового зала выполнена менее 1,2 метра (по факту — 1,09 метра и 0,8 метра соответственно).	01.11.2023 г.	Осуществляется поиск организации по расчету пожарных рисков	Стоимость работ уточняется
11	На 2-ом этаже на путях эвакуации, ведущей из помещения раздевалки, лестница высотой более 45 см (по факту - 79 см) не имеет ограждения с поручнями	01.11.2023 г.	Осуществляется поиск организации по изготовлению поручня	Стоимость работ уточняется
12	На 2-ом этаже на путях эвакуации, в районе танцевального зала, лестница высотой более 45 см (по факту - 54 см) не имеет ограждения с поручнями.	01.11.2023 г.	Осуществляется поиск организации по изготовлению	Стоимость работ уточняется
13	Электропривод, установленный на обводной линии счетчика воды на вводе воды в здание, запускается вручную, а не от кнопок, установленных у пожарных кранов или от системы противопожарной автоматики.	01.11.2023 г.	Выполнено	-----
	<b>Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:</b>			
14	При эксплуатации систем противопожарной защиты (АПС; СОУЭ) сверх срока службы,	01.11.2023 г.	Разработка проектно – сметной документации	Стоимость работ уточняется

		установленного изготовителем (поставщиком), не обеспечивается ежегодное проведение испытаний указанных систем до их замены в установленном порядке.			
15		Не приняты меры по поддержанию в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности (по факту - в гараже система автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии).	01.11.2023 г.	Разработка проектно – сметной документации	Стоимость работ уточняется
16		В комнатах отсутствуют планы эвакуации на случай пожара.	01.11.2023 г.	Осуществляется поиск специализированной организации по изготовлению планов эвакуации	Стоимость работ уточняется
17		Не организовано проведение проверки наружного водопровода противопожарного водоснабжения, в части водоотдачи, не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	01.11.2023 г.	Осуществляется поиск организации по проведению проверки наружного водопровода противопожарного водоснабжения	Стоимость работ уточняется
18		Не проведена проверка состояния огнезащитного покрытия деревянных конструкций чердака спального корпуса в сроки, указанные в технической документации изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ, с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитного покрытия.	01.11.2023 г.	Образцы направлены в лабораторию	-----
19		План эвакуации людей при пожаре из столовой не соответствует действительности (по факту - не обозначен второй эвакуационный выход).	01.11.2023 г.	Осуществляется поиск специализированной организации по изготовлению планов эвакуации	Стоимость работ уточняется
20		В актовом зале стулья не прикреплены к полу.	01.11.2023 г.	Ведутся работы по креплению стульев	-----

