



Утверждаю
директор ГБУ ОСРЦИ
«Пушкино»
Н. В. Пошина

Согласовано
заместитель директора по
административно-хозяйственной части
Е. П. Анфилов

**План мероприятий по подготовке котельной ГБУ ОСРЦИ «Пушкино»
к отопительному периоду 2025-2026 гг.**

№ п/п	Оборудование сооружение	Наименование мероприятий	Исполнитель	Отметка о выполнении	Сроки выполнения
1	2	3	4	5	6
1	Теплосеть отопления	Гидравлические испытания трубопроводов системы отопления	ГБУ ОСРЦИ «Пушкино»	выполнено	май-июнь
2	Теплосеть отопления	Текущий ремонт трубопроводов системы отопления			июль
3	Теплосеть отопления	Текущий ремонт тепловой изоляции трубопроводов системы отопления			август
4	Теплосеть отопления	Ревизия, замена запорной и регулирующей арматуры на трубопроводах тепловой сети	ГБУ ОСРЦИ «Пушкино»	выполнено	июль

5	Теплосеть отопления	Замена части воды в системе отопления	ООО «ЭНТЕП» ГБУ ОСРЦИ «Пушкино»	выполнено	сентябрь
6	Теплосеть ГВС	Гидравлические испытания трубопроводов системы ГВС	ГБУ ОСРЦИ «Пушкино»	выполнено	май-июнь
7	Теплосеть ГВС	Текущий ремонт трубопроводов системы ГВС			май-июнь
8	Теплосеть ГВС	Гидропневматическая промывка трубопроводов системы ГВС	ГБУ ОСРЦИ «Пушкино»	выполнено	май-июнь
9	Теплосеть ГВС	Текущий ремонт тепловой изоляции трубопроводов ГВС			июнь
10	Теплосеть ГВС	Ревизия, замена запорной арматуры на трубопроводах ГВС	ООО «ЭНТЕП» ГБУ ОСРЦИ «Пушкино»	выполнено	июнь
11	Котлы	Техническое освидетельствование котлов (наружный осмотр, внутренний осмотр, гидравлические испытания)	ГБУ ОСРЦИ «Пушкино»	выполнено	май-июнь
12	Котлы	Текущий ремонт, замена запорно-регулирующей арматуры, ревизия, очистка поверхностей нагрева.	ООО «ЭНТЕП»	выполнено	май-июнь
13	Теплообменник ГВС	Промывка теплообменника с разборкой, техническое освидетельствование, осмотр,	ООО «ЭНТЕП»	выполнено	июнь
14	Циркуляционные насосы ГВС, насосы подачи теплоносителя на теплообменник ГВС по котловому контуру	Текущий ремонт, техническое обслуживание	ООО «ЭНТЕП»	выполнено	июнь

15	Циркуляционные насосы системы отопления	Текущий ремонт, техническое обслуживание	ООО «ЭНТЕП»	выполнено	июнь
16	Бак-аккумулятор ГВС	Очистка, промывка, техническое освидетельствование	ООО «ЭНТЕП» ГБУ ОСРЦИ «Пушкино»	выполнено	июнь
17	Приборы учёта газа и тепловой энергии, КИП, средства ТАИ	Поверка приборов учёта, манометров, проверка работы регуляторов, ревизия регуляторов, настройка, проверка автоматики регулирования и управления	ГБУ ОСРЦИ «Пушкино»		май-июль
18	Трубопроводы котлового контура, контура ГВС в котельной	Ревизия, замена запорно-регулирующей арматуры, обратных клапанов			май-июнь
19	Сбросные предохранительные клапана	Ревизия, техническое обслуживание, проверка настройки срабатывания.			июнь
20	Дымоотводящая система	Осмотр, техническое обслуживание, чистка газоходов, фундамента, проверка тяги, измерение крена дымовой трубы.	ГБУ ОСРЦИ «Пушкино»		июнь
21	Контур заземления	Проверка сопротивления изоляции, заземления оборудования котельной	ГБУ ОСРЦИ «Пушкино»		август
22	Газопроводы и газовое оборудование	Техническое обслуживание, ревизия, ремонт.	ГАЗПРОМ-Газораспределение Нижний Новгород		июнь-июль
23	Электрооборудование котельной	Проверка исправности электрооборудования	ГБУ ОСРЦИ «Пушкино»		май-август
24	Освещение котельной	Проверка исправности рабочего и дежурного освещения котельной	ГБУ ОСРЦИ «Пушкино»	выполнено	июнь

25	Мембранный расширительный бак	Проверка давления, подкачка, текущий ремонт, обслуживание	ООО «ЭНТЕП»	выполнено	май
26	Котлы №№ 1,2	Техническое диагностирование котлов после 10 лет эксплуатации.	ООО «Энергоэксперт»	выполнено	июнь
27	Узел учёта газа	Поверка датчика давления газа в узле учёта.	ГБУ ОСРЦИ «Пушкино»	выполнено	июнь
27	Теплосеть системы отопления	Гидропневматическая промывка теплосети	ГБУ ОСРЦИ «Пушкино»	выполнено	июнь

азработал начальник котельной _____

Д. Н. Моторин