

**Акт
обследования (технического осмотра) состояния ТСО
и инженерно-технической укреплённости объекта**

г. Выкса
(наименование населённого пункта)

14 09 2021 г.

Комиссия в составе:

Представителя заказчика (далее «Заказчик»):

Директор ГБУ «Выксунский дом - интернат для престарелых и инвалидов» Ледяев Артема Владимировича,
(должность представителя заказчика и наименование предприятия)

- представителя вневедомственной охраны (далее «ПВО ВНГ РФ»):

Начальник ПЦО отдела МОВО по Выксунскому району - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Нижегородской области» майор полиции Самсонова Татьяна Андреевна
(должность представителя и наименование ПВО ВНГ РФ)

произвела обследование объекта «Заказчика»:

кабинет медицинского обслуживания ГБУ «Выксунский дом - интернат для престарелых и инвалидов»
(наименование объекта с указанием организации)

расположенного по адресу:

Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Нахимова, зд. 7, тел. 8(83177)6-20-91
(почтовый адрес объекта, контактный телефон)

оборудованного средствами тревожная
(тип сигнализации: охранная, тревожная)

с выводом на ПЦО ПЦО г. Выкса МОВО по Выксунскому району
(полное наименование ОВО)

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Краткая характеристика объекта:

(указывается категория объекта; этажность; материал стен, пола и перекрытий; наличие подвалов, чердаков, техподполий, технический этаж; ограждение территории; пути подъезда; наличие других видов охраны)

Согласно приложению № 1 Методических Рекомендаций ФС ВНГ России Р 063 - 2017 объект отнесен к категории: А3. Кабинет медицинского обслуживания ГБУ «Выксунский дом - интернат для престарелых и инвалидов» располагается по адресу: г. Выкса, ул. Нахимова, зд. 7. Подъезд к объекту осуществляется с ул. Пирогова. Кабинет расположен на первом этаже трехэтажного отдельно стоящего здания. СКУД отсутствует. Видеонаблюдение имеется. Лицензированная физическая охрана отсутствует. Забор по периметру имеется.

Инженерно-техническая укреплённость:

(указывается техническая укреплённость строительных конструкций, дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

Основной вход в кабинет медицинского обслуживания осуществляется через деревянную одностворчатую дверь с одним врезным замком. В помещении имеется два металлопластиковых окна. Стены капитальные, кирпичные, пол и потолок железобетонные плиты.

Оснащённость техническими средствами охраны:

(указываются места блокировки и тип извещателей; места установки и тип оконечного устройства; а так же наличие и тип резервного источника питания)

Кнопка экстренного вызова наряда полиции установлена с правой стороны от основного входа в кабинет, выведена через БРО - 4GSM «Струна-5» на ПЦН МОВО по Выксунскому району.

Проверка технического состояния средств ТСО: технические средства охраны смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приёмки в эксплуатацию в 2015 году.

На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном состоянии.
(исправном /не исправном)

Выводы комиссии:

Техническая укреплённость данного объекта соответствует предъявляемым требованиям.
(соответствует/не соответствует)

Технические средства охраны признать пригодными к дальнейшей эксплуатации.
(пригодными / непригодными)

Предложения комиссии:

1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укреплённости.

(указываются конкретные мероприятия по инженерно-технической укреплённости дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

1.1. Закрывать двери и окна на все имеющиеся замки и запоры.

Срок: постоянно

1.2. Рекомендуется проверять исправность работы КЭВП перед началом работы (стационарную и радио кнопку выведенную через «Астра-Р»).

Срок: постоянно

2. Общие мероприятия по усилению охраны объектов.

(указываются конкретные мероприятия по дооборудованию ТСО, выявленных незаблокированных уязвимых для проникновения мест объекта)

2.1. Рекомендуется объект оборудовать СКУД.

Примечания:

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в 3-х экземплярах.
2. При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «ОВО» освобождается от материальной ответственности по действующему договору.
3. При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передается на утверждение руководству (вышестоящей организации) «Заказчика» и «ОВО».
4. Допускается использование настоящего акта обследования для отметок в графе «особые отметки» раздела отражения результатов контрольных проверок о проведении планового обследования (технического осмотра) при отсутствии изменений в состоянии технической укреплённости, а так же средств сигнализации и связи охраняемого объекта.

Представители:

«ОВО»

«Заказчика»



(подпись)

(подпись)