Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«06» мая 2025 г., 52250061000217996972
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ОНД и ПР по Варнавинскому муниципальному округу Нижегородской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«28» мая 2025 г., 10 час. 00 мин. № 2505/230-52/18-ВО/П

(дата и время составления предписания)

(место составления предписания)

Предписание
об устранении выявленных нарушений

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 06 » мая 2025 г., № 2505/230-52/18-ВО/Р, учетный номер проверки 52250061000217996972.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:
1. Дадашова Марина Юрьевна – дознаватель ОНД и ПР по Варнавинскому муниципальному округу (государственный инспектор Варнавинского муниципального округа Нижегородской области по пожарному надзору)
2. Нечаев Сергей Владимирович – начальник ОНД и ПР по Варнавинскому муниципальному округу (главный государственный инспектор Варнавинского муниципального округа Нижегородской области по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:
соблюдения контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):
1. обл Нижегородская, р-н Варнавинский, п Заречный, ул Лесная, Дом 19

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВАРНАВИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" ИНН 5207002268, адрес регистрации юридического лица: 606782, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВАРНАВИНСКИЙ, СП. ЗАРЕЧНЫЙ, УЛ ЛЕСНАЯ, Д. 20

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «19» мая 2025 года, 08 час. 00 мин.
по «28» мая 2025 года, 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
09 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролирусмого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Насосная станция не оборудована телефонной связью (или другим видом оперативной связи) с помещением

пожарного поста (ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 86 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.14 Свод правил СП 10.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования" . Место выявления нарушения: Корпус № 3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:
01.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Оборудовать насосную станцию телефонной связью (или другим видом оперативной связи) с помещением пожарного поста

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

2. На пластиковых стояках, в месте их пересечения междуэтажных перекрытий, не установлены отсечные защитные устройства (обжимные муфты) (ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 88 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.2 ГОСТ Р 53306-2009 "Узлы пересечение ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов"; , п. 5.2.6 Свод правил СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" . Место выявления нарушения: Жилой корпус № 3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:
01.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
На пластиковых стояках, в месте их пересечения междуэтажных перекрытий установить отсечные защитные устройства (обжимные муфты)

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

3. Ширина эвакуационного выхода для эвакуации из коридора 3 этажа в лестничную клетку, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 50 человек выполнена менее 1,2 м (фактически 1,03 м) (ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 53, ст. 89 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.3.1 Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). Место выявления нарушения: Жилой корпус № 3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:
01.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Обеспечить ширину эвакуационного выхода для эвакуации из коридора 3 этажа в лестничную клетку, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 50 человек, размером 1,2 метра

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

4. Не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения перекрытий пластиковым стояком (п. 15 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»). Место выявления нарушения: Жилой корпус № 3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 15 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый

предел огнестойкости , образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.

Срок устранения нарушения:

01.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения перекрытий пластиковым стояком.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

5. У входа в насосную станцию отсутствует световое табло «Насосная станция пожаротушения», подключенное к аварийному освещению (ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 86 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.15 Свод правил СП 10.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования"). Место выявления нарушения: Жилой корпус № 3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 6, Глава 1, Статья 6. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Расчеты по оценке пожарного риска являются составной частью декларации пожарной безопасности или декларации промышленной безопасности (на объектах, для которых они должны быть разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации).

Срок устранения нарушения:

01.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

У входа в насосную станцию установить световое табло «Насосная станция пожаротушения»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

6. Ширина эвакуационного выхода для эвакуации из коридора 4 этажа в лестничную клетку, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 50 человек выполнена менее 1,2 м (фактически 1,03 м) (ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 53, ст. 89 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.3.1 Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). Место выявления нарушения: Жилой корпус № 3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить ширину эвакуационного выхода для эвакуации из коридора 4 этажа в лестничную клетку размером 1,2 метра

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Начальник ОНД и ПР по Варнавинскому муниципальному округу (главный государственный инспектор Варнавинского муниципального округа Нижегородской области по пожарному надзору) Нечаев Сергей Владимирович

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
00CE6B9411DB8C57E9BC219B601613461C
Владелец: Нечаев Сергей Владимирович
Действителен с 22.04.2025 по 16.07.2026

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))

подпись

Нечаев Сергей Владимирович - Начальник ОНД и ПР по Варнавинскому муниципальному округу (главный государственный инспектор Варнавинского муниципального округа Нижегородской области по пожарному надзору), телефон: 88315836301, e-mail: s.nechaev@52.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«___» часов «___» минут «___» _____ 20___ г. _____

(подпись)